

**Ежеквартальный отчет
Администрации Кузнечинского городского поселения
Приозерского муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования
субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
І. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кузнечинское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года»					
1.	Устройство ограждений вокруг детских площадок, (пгт.Кузнечное, микрорайон КНИ, ул. Приозерское шоссе, д.4, ул. Приозерское шоссе, д.11)				
	подготовительные работы (проектные, изыскательские и др.)				
1.1.	Проектно-сметные работы	Январь- февраль м-ц 2017 года	Администрация МО Кузнечинское городское поселение	Смета на проведение работ	Составлены и согласованы сметы на проведение работ Выполнено 14.02.2017г.
1.2.	Подготовка конкурсной документации	Май – июнь м-ц 2017 года	Администрация МО Кузнечинское городское поселение	Размещение заказа	Подготовлена конкурсная документация, размещен заказ, Выполнено 05.05.2017г.
1.3.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта	Май – июнь м-ц 2017 года	Администрация МО Кузнечинское городское поселение	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона	Определена подрядная организация, заключен муниципальны й контракт, Выполнено 26.05.2017г.
1.4.	Выполнение работ по объектам:				

1.5.	Устройство ограждений вокруг детских площадок, Ул. Приозерское шоссе, д.4, ул. Приозерское шоссе, д.11)	3 квартал 2017 года	Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона	Устройство ограждений вокруг детских площадок	Работы выполнены 31.05.2017г.
1.6.	Приемка объектов в порядке, установленном контрактом	В сроки предусмотренные контрактом	Администрация МО Кузнецнинское городское поселение	Акт приемки-передачи объектов заказчику подрядчиком	Подписан акт приемки-передачи объекта 31.05.2017г
2.	Обустройство тротуара к школе пгт.Кузнецное, по ул.Пионерская с установкой пешеходных ограждений дороги				
	Подготовительные работы (проектные, изыскательские и др.)				
2.1.	Проектно-сметные работы	Январь-февраль м-ц 2017 года	Администрация МО Кузнецнинское городское поселение	Смета на проведение работ	Составлены и согласованы сметы на проведение работ Выполнено 14.02.2017г.
2.2.	Подготовка конкурсной документации	Май-июнь м-ц 2017 года	Администрация МО Кузнецнинское городское поселение	Размещение заказа	Подготовлена конкурсная документация, размещен заказ, Выполнено 05.05.2017г.
2.3.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта	Май-июнь м-ц 2017 года	Администрация МО Кузнецнинское городское поселение	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона	Определена подрядная организация, заключен муниципальный контракт, Выполнено 22.05.2017г.
2.4.	Выполнение работ по объектам:				

2.5.	Обустройство тротуара к школе по ул.Пионерская с установкой пешеходных ограждений дороги	Июль-август м-ц 2017года	Подрядная организация в соответствии с результатами аукциона	Создание комфортных условий жизнедеятельности в поселении, безопасность детей по дороге в школу	Работы выполнены 23.06.2017г.
2.6.	Приемка объектов в порядке, установленном контрактом	В сроки предусмотренные контрактом	Администрация МО Кузнецнинское городское поселение	Акт приемки-передачи объектов заказчику подрядчиком	Подписан акт приемки-передачи объекта 23.06.2017г

II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Кузнецнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»

1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В сроки предусмотренные контрактом	Администрация МО Кузнецнинское городское поселение	Акт приемки-передачи объектов заказчику подрядчиком	приемка и оплата выполненных работ произведена июнь 2017г
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца следующим за отчетным	Администрация МО Кузнецнинское городское поселение	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет предоставлен на 01.07.2017г.
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО Кузнецнинское городское поселение	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Корректировка муниципальной программы - муниципальная программа утверждена в новой редакции - Постановление № 39 от 02.03.2017г.



Глава администрации
поселения

/Галич Г.А./

МП

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях финансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)

Администрация МО Кузнечинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район

Наименование проекта	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашениями	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования					Исполнено на 01.07.2017 (нарастающим итогом)					Исполнено за последний квартал 2017 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Устройство ограждений вокруг детских площадок, пгт.Кузнечное: - ул.Приозерское шоссе, д. 4 - Приозерское шоссе, д.11	42 п.м. 102 п.м.	0 0	403 200,0	362 000,0	35149,11	5000,0	386254,00	351104,89	35149,11	0	386254,00	351104,89	35149,11	0	10895,11		
Обустройство тротуара к школе пгт.Кузнечное, ул.Пионерская с установкой пешеходных ограждений дороги: -обустройство тротуара, - установка пешеходного ограждения дороги	275 кв.м. 110 п.м.	0 0	802 500,0	725 000,0	132293,83	5000,0	796950,76	664656,93	132293,83	0	796950,76	664656,93	132293,83	0	60343,07		
Итого		0	1 205 700,0	1 087 000,0	167442,94	10 000,0	1183204,76	1015761,82	167442,94	0	1183204,76	1015761,82	167442,94	0	71238,18		

Глава администрации поселения _____ Г.А.Галич

(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа _____ Ю.Ю.Курносова

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель _____ Гусева И.В. 8-8137998242

(фамилия, инициалы) (номер телефона)

Согласовано:

председатель комитета по местному самоуправлению, межрегиональным и межнациональным отношениям Ленинградской области _____

(подпись)

(фамилия, инициалы)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к соглашению № 42/152 от 15.02.2017г

о предоставлении муниципальному образованию Кузнечинское городское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» в 2017 году

г. Санкт-Петербург

«___» _____ 2016 г.

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице председателя Комитета Лиры Викторовны Бурак, действующего на основании Положения о Комитете, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 января 2011 года № 9, с одной стороны, и администрация муниципального образования Кузнечинское городское поселение Приозерский муниципальный район Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы администрации Галич Галины Анатольевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1.2. соглашения изменить и в дальнейшем изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств поселения на реализацию проектов в 2017 году, составляет 167 442,94 (сто шестьдесят семь тысяч четыреста сорок два рубля) 94 копейки.»
2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в новой редакции (прилагается).
3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим дополнительным соглашением, Стороны руководствуются Соглашением № 42/152 от 15.02.2017г.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения № 42/152 от 15.02.2017г., и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Комитет по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным

Администрация муниципального образования
Кузнечинское городское поселение

отношениям Ленинградской области

Место нахождения:
191311, г. Санкт-Петербург,
Суворовский пр., д.67
Тел. (812) 274-10-50

Банковские реквизиты:
ИНН 7842508133
КПП 784201001

л/с 02383990001 в УФК по Ленинградской
области (Комитет финансов ЛО, Комитет по
МСУ, ММО ЛО),

р/с № 40201810300000001022

Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-
Петербург,
БИК 044106001
ОКТМО 410000000

Код расхода: 990 1403 66303 74390 521 251,
код цели – 1056

Председатель комитета
по местному самоуправлению,
межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области

_____ (Л.В. Бурак)
« _____ » _____ 2017 года
М.П.

Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
Место нахождения:

188761 Ленинградская область, Приозерский
район, п. Кузнечное, ул. Гагарина д.5А.
Тел. (881379) 98-242.

Банковские реквизиты:
ИНН 4712039238
КПП 471201001

УФК по Ленинградской области
(Администрация МО Кузнечинское
городское поселение лицевой счет
04453Р08170)

р/с 401018102000000010022


Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-
Петербург,
БИК 044106001
ОКТМО 41639154

Код администратора дохода: 040

КБК дохода: 20229999130000151

Глава администрации муниципального
образования Кузнечинское городское
поселение Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

_____ (Галич Г.А.)
« _____ » _____ 2017 года
М.П.



Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 1
от «___» _____ 2017г.

Приложение № 1
к Соглашению от 15.02.2017 года №42/152

N п/п	Наименование проекта	Единица измерения показателя результативности использования субсидии	Значение показателя результативности использования субсидии
1.	Устройство ограждений вокруг детских площадок, пгт.Кузнечное: - ул. Приозерское шоссе д.4 - ул. Приозерское шоссе д.11	П.м. П.м.	42 102
2.	Обустройство тротуара к школе пгт.Кузнечное, ул. Пионерская с установкой пешеходных ограждений дороги: - Обустройство тротуара -установка пешеходного ограждения дороги	Кв.м. П.м.	275 110
3.	Приобретение дорожных знаков	Шт.	3
4.	Приобретение искусственных дорожных неровностей (длина-6м, ширина 50см.)	Шт.	4

Ссылка на размещение отчетов за 2-ой квартал 2017 года по исполнению областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

№ п/п	Наименование поселения	Ссылка на размещение информации
1.	МО Кузнечинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	http://kuznechnoe.lenobl.ru/law/obl/oz